

- (1) 정차, 아웃트리거 설치위치의 지형·지반 상태 및 지내력
- (2) 아웃트리거 보강방법
- (3) 작업반경 내 출입금지 조치방법
- (4) 주변(선회시) 지장물 간섭 여부

5.6 위험유형별 안전대책

- (1) 추락위험을 예방할 수 있는 안전대책
- (2) 낙하위험을 예방할 수 있는 안전대책
- (3) 전도위험을 예방할 수 있는 안전대책
- (4) 협착위험을 예방할 수 있는 안전대책
- (5) 붕괴위험을 예방할 수 있는 안전대책

5.7 작업지휘자 역할

- (1) 하역작업 주체 및 안전교육 여부
- (2) 작업지휘자의 확인사항
- (3) 신호수의 확인사항

5.8 운행경로 및 작업방법

- (1) 작업구간의 동선 및 인력배치도(도면활용 등)
- (2) 작업내용(순서)에 따른 위험요인 및 제거대책

5.9 이동식크레인 작업안전 점검표