KOSHA GUIDE C - 59 - 2022

[참고1]

[지붕공사 자율점검표]

점검일자 :

작업명		점검자			
번호	점검내용	구분 작업전 <mark>작업중</mark>		점검결과	조치사항
1	지붕 작업계획은 충분히 검토 후 수립하였는가?				
2	위험성을 낮추기 위해 지붕 아래에서 가능한 작업을 우선 순위로 충분히 검토하였는가?				
3	채광창(스카이라이트), 슬레이트 등 강도가 약한 지붕의 노후상태 및 작업 중 파손 위험성은 확인하였는가?				
4	개인보호구는 근로자 모두 지급·착용하고 있고 성능검정에 합격한 제품인가?				
5	지붕 위 작업 시 가공전선에 접촉위험은 없는가?				
6	작업발판(폭 40cm이상)은 설치되어 있는가? ※ 작업발판의 법적 기준은 300mm이상				
7	추락방지용 안전방망은 설치되어 있는가?				
8	안전대 부착설비는 설치되어 있는가?				
9	고소작업대, 이동식 크레인 등 동력 탑승설비 운전자는 지정되어 있는가?				
10	탑승 설비에 추락방지용 난간은 설치되어 있는가?				
11	이동식 사다리는 적정하게 설치되었는가?				
12	휴대용 전기·기계·기구의 감전 방지조치는 실시하였는가?				

※ 표시방법 : "○"(양호), "×"(불량), "-"(해당없음)