

<부록 5> 동절기 안전점검 Check List

| 점검 항목 | 점검사항 | 비고 | |
|-----------|--|----|----|
| | | 양호 | 불량 |
| 방동제 중독 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 방동제 음용의 위험성에 대한 MSDS 교육 실시 여부 ○ 방동제 희석액 용기에 “음용 금지” 등 방동제 식별 표시 여부 ○ 현장 내 정해진 위치에 근로자가 마실 수 있는 깨끗한 물 제공 여부 | | |
| 질식 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 현장 내 밀폐공간 위치 파악 여부 <ul style="list-style-type: none"> - 갈탄, 목탄 등을 이용한 콘크리트 양생 구간, 지하 정화조, 저수조, 맨홀, 지하주차장 등 ○ 밀폐공간 내 작업 전 산소 및 유해가스 농도 측정 여부 <ul style="list-style-type: none"> - 관리감독자, 안전(보건)관리자 등 측정자 지정 - 산소농도: 18% ~ 23.5% - 일산화탄소: 30ppm 미만 ○ 밀폐공간 내 적정 공기 미확보 시 충분한 환기 여부 ○ 작업의 특성상 환기가 곤란한 경우 공기호흡기 또는 송기마스크 지급 및 착용 여부 ○ 작업자의 밀폐공간 출입 및 퇴장 시 인원점검 여부 ○ 밀폐공간 외부에 감시인 배치 및 작업자와 감시인 간의 연락체계 구축 여부 ○ 비상시 근로자를 구출하기 위한 사다리, 구명밧줄, 공기호흡기 등 대피용 기구 구비 여부 | | |
| 폭설 결빙 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 가설계단, 작업발판, 개구부 주위 및 근로자 주 통행로 결빙 시 결빙 제거 및 미끄럼 방지 조치 ○ 현장 내 모래함, 염화칼슘 등 비치 여부 ○ 현장 내 차량계 건설기계용 가설도로와 근로자용 통행로 구별 여부 ○ 폭설로 인한 하중증가로 무너질 위험이 있는 지붕, 가설구조물에 대한 조치 여부 | | |
| 근로자 건강 관리 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 작업전 T.B.M(Tool Box Meeting) 실시 여부 <ul style="list-style-type: none"> - 작업전 충분한 체조 등으로 경직된 근육 이완 여부 - 동상방지를 위한 장갑, 귀마개 등 보온장구 착용 여부 ○ 장시간 외기 노출시 동상 발생방지를 위한 손, 발, 귀 등 보온장비 구비 여부 <ul style="list-style-type: none"> - 습기가 있는 장갑, 안전화 등 착용금지 ○ 기온 하강에 따른 뇌·심혈관 질환 예방조치 여부 <ul style="list-style-type: none"> - 충분한 휴식, 방한복지급, 따뜻한 음료제공, 난방시설 설치 등 ○ 기타 근로자 건강관리를 위한 예방조치 실시 여부 | | |