점검	점검사항	비고	
항목		양호	불량
흙막이 지보공	○ 조립도 작성 및 작업순서 준수 여부 ○ 조사 및 점검 - 부재 접합·교차부 상태 및 부재의 손상·변형·부식·변위·탈락 유무 - 지지점의 접합상태 이상 유무 - 흙막이판 갈라짐 등 이상 유무 - 용수 유무 ○ 버팀대 좌굴방지 등의 조치 이상 유무 - 설계도서에 명시된 브레이싱(Bracing) 누락없이 설치 - 버팀대상에 기계류, 자재의 적치 금지 - 수평재의 잭 교차설치 - 스티프너(Stiffener) 설치 ○ 굴착 뒷면토사 충진 및 토사유출 방지 조치실시 여부 ○ 흙막이판 설치 시 확인 사항 - 흙막이판 배면의 공극 유무 - 흙막이판 훼손 부위 보강 여부 - 굴착과 동시에 적기 설치 여부		
타워 크레인	 ○ 타워크레인 구조검토서의 최대풍속 검토 후 순간 최대풍속에도 안전하도록 지지물 보강 등 조치 - 타워크레인 지지기준 준수 ○ 강풍 시 타워크레인 작업제한 기준 준수(산업안전보건 규칙 제 37조, 제143조) - 순간풍속 10m/s 초과 시 설치·해체, 수리, 점검작업 중지 - 순간풍속 15m/s 초과 시 운전작업 중지 - 순간풍속 30m/s 초과하는 바람 통과 후에는 작업 개시 전 각 부위 이상유무 점검 		
배선 및 전동 기계 기구	 ○ 임시배전반 안전조치 상태 - 침수에 대한 안전성 여부 - 울타리 높이의 적정성 및 접지 여부 - 출입통제를 위한 위험표지판 설치 여부 ○ 임시 분전반 안전조치 상태 - 외함 접지 여부 - 분전반 시건장치 설치 및 잠김상태 유지 여부 - 분전반 내부 회로도 표시 여부, 분기회로에 누전차단기 설치 여부 - 내부 충전부에 보호커버 설치 여부 - 전원 인출 시 콘센트(접지형) 이용 여부 		